

HARMONOGRAM

aktualizace ke dni 5.5.2026

Termín realizace: 7.4.2026 - 30.6.2026

Kanalizace Bačetín

	m	od	do	týdny	4			5				6				
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE																
Předání staveniště		7.4.26														
Přípravné práce - vytyčení sítí, geodetické vytyčení		8.4.26	12.4.26	1												
STAVEBNÍ PRÁCE																
Úsek Š4 - Š3 + štěrbínový žlab		13.4.26	22.4.26	2												
Úsek Š3 - Š1 + štěrbínový žlab		11.5.26	3.6.26	4												
Uložení Š1 + štěrbínový žlab a horská vpust'		4.6.26	14.6.26	2												
KOMUNIKACE A KTÚ																
Komunikace		11.6.26	17.6.26	1												
Konečné terénní úpravy		18.6.26	21.6.26	1												
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE																
Příprava dokladů		22.6.26	25.6.26	1												
Předání díla		26.6.26														

T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
k
á

p
ř
e
s
t
á
v
k
a